

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CAM BÌNH
Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Công trình: Phòng họp UBND xã Cam Bình
Địa điểm: Xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh

Kính gửi : Phòng Quản lý Đô thị thành phố Cam Ranh.

UBND xã Cam Bình báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Phòng họp UBND xã Cam Bình.

2. Địa điểm xây dựng : Thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp : Nguyễn Phương Thơ, điện thoại: 0906369627

4. Quy mô xây dựng công trình xây dựng.

- Công trình có quy mô 01 tầng với diện tích xây dựng 93,92 m², chiều cao thông thủy là 3,8m, chiều cao công trình là 6,8m (tính từ mặt đất tự nhiên).

+ Kiến trúc: Tường xây gạch ống không nung dày 200 và 100 VXM M75; Mái lợp tôn màu sóng vuông; xà gồ thép hộp sơn dầu 3 nước, Sênô BTCT chống thấm lạng VXM75 tạo dốc + quét 03 lớp chống thấm theo qui trình; Nền lát gạch men 600x600, trong phòng và hành lang ốp len chân gạch 150x600); trần trong phòng là hệ trần khung kẽm + tole kẽm sóng nhỏ; Toàn nhà bả matic + sơn nước; Cửa đi cửa sổ nhôm kính hệ 1000; Bậc cấp xây gạch thẻ không nung 5x100x200 + trát đá mài.

+ Kết cấu: Kết cấu móng trụ bê tông cốt thép M250, móng xây đá chẻ VXM M75 + giằng móng BTCT mác 250, kết hợp với tường chịu lực xây gạch không nung VXM M75 dày 200 & 100; bê tông nền đá 4x6 VXM100 dày 100; Bê tông M200 có Rn = 90KG/cm², thép AI+AII có Ra = 2100 – 2700KG/cm². Mái sử dụng xà gồ thép hộp.

+ Điện: Công trình được thiết kế điện đồng bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

+ Nước: Công trình được bố trí ống thoát nước đảm bảo thoát nước mưa cho toàn bộ công trình.

5. Danh sách các nhà thầu .

- Nhà thầu thiết kế xây dựng : Công ty TNHH Phú Hưng BM.
- Nhà thầu thi công xây dựng : Công ty TNHH xây dựng An Kiệt.
- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : Công ty TNHH Phú Hưng BM
- Nhà thầu quản lý dự án : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Năng Tiến.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

+ Ngày khởi công : 16/12/2021.

+ Ngày hoàn thành : 10/06/2022.

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

- Đã thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

- Công trình thi công đạt yêu cầu theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt .

- Công trình thi công đảm bảo chất lượng.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Công trình đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Quản lý Đô thị thành phố Cam Ranh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:VBĐT

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ân